



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCE E POR VOCE, SEMPRE!

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Serviço Públicos e Transporte

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO PREDIO SEDE DO IPREV

LOCAL : RUA NILO PEÇANHA - CENTRO- CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180() dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB TOTAIS	%	1a. MED. 30 DIAS	%	2a. MED. 60 DIAS	%	3a. MED. 90 DIAS	%	4a. MED. 120 DIAS	%	5a. MED. 150 DIAS	%	6a. MED. 180 DIAS	%
01	CANTEIRO DE OBRAS	968,78	0,22	968,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TRANSPORTE	204,52	0,05	0,00	0,00	204,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.210,40	9,75	12.963,12	30,00	12.963,12	30,00	16.038,31	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,85	2,88
03	BASE E PAVIMENTOS	629,06	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	14.927,46	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.927,46	100,00
05	ESTRUTURA	5.960,16	1,34	1.490,04	25,00	4.470,12	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	10.305,54	2,33	5.152,77	50,00	5.152,77	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	REVESTIMENTO DE PAREDE	132.345,60	29,86	33.086,40	25,00	66.172,80	50,00	33.086,40	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ESQUADRIAS	28.299,58	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149,79	50,00	0,00	0,00	14.149,79	50,00
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECANICAS	71.327,11	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.775,70	33,33	23775,70	33,33	0,00	0,00	23.775,70	33,33
10	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	54.591,19	12,32	0,00	0,00	27.295,60	50,00	27.295,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PINTURAS	40.036,30	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,15	50,00	20.018,15	50,00
12	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E SANITÁRIOS	19.266,78	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.266,78	100,00
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.103,20	4,76	3.517,20	16,67	3517,20	16,67	3.517,20	16,67	3517,20	16,67	3.517,20	16,67	3.517,20	16,67
14															
	TOTAL (R\$)	443.175,69	100,00	57.178,32	12,90	119.776,12	27,03	103.713,21	23,40	42.071,76	9,49	23.535,35	5,31	96.900,93	21,87
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	443.175,69	100,00	57.178,32	12,90	176.954,44	39,93	280.667,65	63,33	322739,41	72,82	346.274,76	78,13	443.175,69	100,00